



**MUŞ VALİLİĞİ**  
**İl Milli Eğitim Müdürlüğü**  
**2022 Yılı Yatırımları Değerlendirme**  
**Toplantısı**

**16 AĞUSTOS 2022**

# 2022 Yılı Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları Özeti

- 2021 Yatırım programında bulunan **38 projeden** (35 Temel Eğitim + 3 DYP) 10 projemiz tamamlanmıştır.
- Geçen yıldan kalan **28 projemize** (25 Temel Eğitim + 3 DYP) ilave olarak bu yıl;
- ❖ 3.000 Anaokulu projesi kapsamında **13** Anaokulu projesi
- ❖ Yık-Yap kapsamında **23** proje (21 okul + 1 pansiyon + 1 Yemekhane) olmak üzere;

**2022 Yılı Yatırım programımızda; 64 projemiz (61 Temel Eğitim + 3 DYP) bulunmaktadır.**

**NOT:** İlimiz Merkez Güzeltepe Köyümüze 16 derslikli yeni bir okul yapılması teklif edilmiştir. Bakanlığımız tarafından red edilen projemiz 12 derslik olarak revize edilmek üzere inceleme başlatılmıştır.

# 2022 YILI YATIRIMLARIMIZIN ÖZETİ

MUŞ İLİ 2022 YILI YATIRIMLAR TOPLAMI	
1	<b>Proje Sayısı</b> : 64 (61 okul + 1 Spor salonu + 1 Yemekhane + 1 Pansiyon)
2	<b>Derslik sayısı</b> : 680
3	<b>Pansiyonlar</b> : 2 adet 100 kişilik(Serinova YBO+ Üçevler) + 1 adet 200 kişilik (DYP-Merkez İHL) = Toplam 3 adet 400 kişilik
4	<b>Yemekhane</b> : 1 adet 200 kişilik (Taşoluk İHOO)
5	<b>Spor salonu</b> : 2 adet (Korkut + Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi)
6	<b>Lojman</b> : 4 daireli (Üçevler)
<b>Toplam Proje Tutarı: 932.537.873,00 ₺</b>	

# ÖÖRET MEN KONUTLARI

**1- Muş Merkez 32 Daireli Ööretmen apartları tamamlandı.**

**2- Muş Malazgirt 8 Daireli Ööretmen apartları tamamlandı.**

# 2021 Yılında Tamamlanan Projelerimiz

**10 Proje: 59 derslik**

Cumhuriyet İlkokulu	Bulanık	iO	8
Sazlıca Ortaokulu	Varto	OO	8
Muş Ortaokulu	Merkez	OO	8
Mercimekkale İlkokulu	Merkez	AO	4
Sudurağı İlkokulu	Merkez	iO	4
Balotu İlkokulu	Bulanık	iO	8
Ağaçlık İlkokulu	Merkez	iO	8
Özdilek İlkokulu	Merkez	iO	4
Yürekli İlkokulu	Korkut	iO	3
Selçuklu Anaokulu	Malazgirt	AO	4



# BİTEN OKULLARIMIZ

## Bulanık Cumhuriyet İlkokulu(8 Derslik)



# BİTEN OKULLARIMIZ

## Varto Sazlıca Ortaokulu(8 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Tekstilkent Ortaokulu(8 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Mercimekkale İlkokulu(4 Derslik)



# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Sudurağı İlkokulu(4 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Bulanık Balotu İlkokulu(8 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Ađaçlık İlkokulu(8 Derslik)



# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Özdilek İlkokulu(4 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Korkut yürekli İlkokulu(4 Derslik)





# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Malazgirt Selçuklu Anaokulu(4 Derslik)



# BİTEN OKULLARIMIZ

## Muş Merkez Yavuz Selim Ortaokulu (24 Derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Merkez Hizmet Binası(16 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Hasköy Umurca İlkokulu (4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Varto Kayalık İlkokulu (4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Bulanık Şehitlik Anaokulu (4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Bulanık Mescitli İlkokulu(4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

**Muş Merkez Yunus Emre İlkokulu(T.Telekom) (16 derslik)**



# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Hasköy Yukarıüçdam İlkokulu (4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Merkez Bozbulut Ortaokulu(4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Merkez Ağartı yeşil mezrası (4 derslik)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Muş Merkez Üçevler OO (8 derslik+100 kiş.pan.+4 lojman)





# DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

## Muş Korkut Yolgözler İlkokulu(8 derslik)



2022/8/13 10:33

# Geçen yıldan Kalan Temel Eğitim Projelerimiz

## 25 Okul, 204 Derslik + 100 kişilik Pansiyon + 4 Lojman

1	Yavuz Selim Ortaokulu	Merkez	OO	24				9.795.000	Tamamlandı
2	Aksungur İlkokulu	Malazgirt	İO	16				4.656.000	Tasfiye edildi
3	Konakkuran İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	OO	4				3.266.200	Tasfiye edildi
4	Bahçe İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	3				2.354.800	Tasfiye edildi-09.08.2022
5	Hanoğlu İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	3				2.235.800	Tasfiye edildi- 10.08.2022
6	Koçali İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	3				2.499.000	Tasfiye edildi - 09.08.2022
7	Refik Cesur İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	4				7.488.000	İhale edildi -11.08.2022
8	Molladerman İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	3				3.680.000	Proje Aşamasında -HEYELAN
9	Mescitli İlkokulu	Bulanık	İO	4				3.491.600	Devam Ediyor (% 85)
10	Sarıpınar İlkokulu	Bulanık	İO	8				12.496.000	İhale edildi -09.08.2022
11	Üçevler Ortaokulu + 100 kişilik Pansiyon + 4 daire Lojman	Merkez	OO	8	100	4		18.449.295	Devam Ediyor(% 45)
12	Bozbulut Ortaokulu	Merkez	OO	4				3.988.600	Devam Ediyor (% 50)
13	Yolgözler İlkokulu	Korkut	İO	8				3.960.317	Devam Ediyor (% 95)
14	Umurca İlkokulu	Hasköy	İO	4				2.958.663	Devam Ediyor (% 95)
15	Buzlugöze İlkokulu	Varto	İO	4				2.919.000	Tasfiye edildi
16	Yunus Emre Ortaokulu	Merkez	OO	16				7.989.800	Devam Ediyor (% 60)
17	Vali Adil Yazar İlkokulu	Merkez	İO	24				10.878.000	Tasfiye edildi
18	2071 Melikşah Ortaokulu	Merkez	OO	16				8.495.830	Tasfiye edildi
19	Kültür Ortaokulu	Merkez	OO	16				10.322.446	Devam Ediyor (% 75)
20	Hürriyet İlkokulu	Varto	İO	12				19.936.000	Sözleşme yapıldı
21	Kayalık İlkokulu	Varto	İO	4				2.795.164	Devam Ediyor (% 75)
22	Yukarıüçdam İlkokulu	Hasköy	İO	4				2.760.752	Devam Ediyor (% 75)
23	Ağartı Yeşil Mezrası İlkokulu	Merkez	İO	4				3.709.986	Devam Ediyor (% 65)
24	Bulanık Şehitlik Anaokulu	Bulanık	AO	4				3.019.620	Devam Ediyor (% 90)
25	Altuncan Hatun Anaokulu	Merkez	AO	4				6.400.000	İhaleye çıkıldı-02.09.2022

# Geçen yıldan Kalan DYP Projelerimiz

## 2 Okul, 48 Derslik + 200 kişilik Pansiyon + 2 Spor Sal.

### MUŞ İLİ 2022 YILI DYP

SN	PROJE ADI	İLÇE	TÜR	DERSLİK	PANSİYON	LOJMAN	S.Salonu	AÇIKLAMA
1	Spor Salonu	Korkut	SS				1	Devam Ediyor
2	İmam Hatip Lisesi + Sp.sal + Pans.	Merkez	İH Lisesi	24	200		1	İhale Aşamasında
3	Selcen Hatun MTAL	Merkez	MTAL	24				İhale Aşamasında
	TOPLAM			48	200	0	2	



# 2022 Yılı Programına Eklenen Anaokullarımız

## 13 okul, 80 Derslik

1	Yeni Mahalle Anaokulu	Merkez	AO	12				15.648.000	Proje aşamasında
2	Yüce-tepe Köyü Anaokulu	Merkez	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
3	Yeşilova köyü Anaokulu	Merkez	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
4	Aksungur Mahallesi Anaokulu	Malazgirt	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
5	Danishmentgazi Mahallesi Anaokulu	Malazgirt	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
6	Cumhuriyet Mahallesi Anaokulu	Bulanık	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
7	Erentepe Beldesi Gazi Mahallesi Anaokulu	Bulanık	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
8	Karaağıl Köyü Uğur Mahallesi Anaokulu	Bulanık	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
9	Elmakaya Beldesi Karşıyaka Mahallesi Anaokulu	Bulanık	AO	8				10.224.000	Proje aşamasında
10	Kepenek Köyü Anaokulu	Merkez	AO	12				15.648.000	Proje aşamasında
11	Yoncalı Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Anaokulu	Bulanık	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
12	Hürriyet Mahallesi Anaokulu	Varto	AO	4				6.400.000	Proje aşamasında
13	Zafer Mah. Özel Eğitim Anaokulu (ÖE-AO)	Merkez	AO	12				22.328.000	Proje aşamasında

## 2022 Yılı Programına Eklenen Yık-Yap Projelerimiz

**23 okul; 348 Derslik + 100 kişilik Pansiyon + 200 kişilik yemekhane**

1	Cumhuriyet Ortaokulu (Yık-Yap)	Merkez	OO	16	Pansiyon	Yemekhane	21.408.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
2	MEV Fatih İlkokulu (Yık-Yap)	Merkez	İO	32			36.872.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
3	Namik Kemal YİBO (Yık-Yap)	Merkez	OO	32			49.648.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
4	Şehit İzzettin Polat İlkokulu (Yık-Yap)	Merkez	İO	16			23.496.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
5	Sungu Cumhuriyet İHO (Yık-Yap)	Merkez	İHO	12			20.040.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
6	Sungu Vakıfbank Kız YBO (Yık-Yap)	Merkez	OO	24			41.120.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
7	100. Yıl Gazi İlkokulu (Yık-Yap)	Hasköy	İO	12			19.936.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
8	100. Yıl Gazi Ortaokulu (Yık-Yap)	Hasköy	OO	12			20.040.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
9	Cumhuriyet İlkokulu (Yık-Yap)	Hasköy	İO	12			19.936.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
10	Said Nursi İHO (Yık-Yap)	Hasköy	İHO	12			20.040.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
11	Yunus Emre Ortaokulu (Yık-Yap)	Hasköy	OO	4			7.616.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
12	Bulanık İHO (Yık-Yap)	Bulanık	OO	24			41.120.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
13	Mehmet Akif Ersoy İlkokulu (Yık-Yap)	Bulanık	İO	12			19.936.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
14	Süleymanpaşa İlkokulu (Yık-Yap)	Bulanık	İO	24			27.704.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
15	Turgut Özal İlkokulu (Yık-Yap)	Bulanık	İO	24			27.704.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
16	Danişmentgazi İlkokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	İO	12			19.936.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
17	Fatih Ortaokulu (Yık-Yap)	Malazgirt	OO	16			21.408.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
18	Atatürk Ortaokulu (Yık-Yap)	Varto	OO	16			21.408.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
19	Cumhuriyet Ortaokulu (Yık-Yap)	Varto	OO	16			21.408.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
20	Hürriyet Ortaokulu (Yık-Yap)	Varto	OO	16			21.408.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
21	Taşoluk İHO (Yemekhane) (Yık-Yap)	Merkez	İHO			200	7.656.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
22	Serinova YBO Pansiyonu (Yık-Yap)	Merkez	İHO		100		28.488.000	Yık-Yap - Proje aşamasında
23	Yoncalıöz Ortaokulu (Yık-Yap)	Merkez	OO	4			7.616.000	Yık-Yap - Proje aşamasında



# Güçlendirmesine Karar Verilen Okullarımız

**NOT: Harman OO İhale Aşamasında, Arpayazı İO, Yapım yılı 2013 olduğu için ihale edilemiyor**

OKUL ADI	OKUL TİPİ	YAPIM YILI	BİNA ADI	YAPI TİPİ	DERSLİK SAYISI	TOPLAM BİNA ALANI (m2)	MEVCUT BETON DAYANIMI (MPa)	ÖNERİ
HARMAN ORTAOKULU	ORTAOKUL	1992	OKUL BİNASI	BETONARME	5	442	8,5	GÜÇLENDİRME
ARPAYAZI İLKOKULU	İLKOKUL	2013	OKUL BİNASI	BETONARME	8	884	19,7	GÜÇLENDİRME

# Yık-Yap Kapsamında DYP Olarak Teklif Edilen Okullarımız

2022 YILI MUŞ DYP (YIK-YAP) TEKLİFLERİ					
SN	İL	İLÇE	YATIRIM ADI	DERSLİK SAYISI	KAREKTERİSTİĞİ
1	Muş	Merkez	Ahi Evran MTAL	24	24 derslikli MTAL + 4 atölye
2	Muş	Merkez	Fatma Aliye MTAL	24	24 derslikli MTAL+ içinde 4 atölye olmalı
3	Muş	Merkez	Merkez MTAL	40	40 derslikli MTAL + 6 atölye
4	Muş	Merkez	Selcen Hatun MTAL	24	24 derslikli MTAL + 2 atölye
5	Muş	Merkez	Necip Fazıl Kısakürek AL	24	24 derslikli MTAL
6	Muş	Merkez	Prof.Dr. Fuat Sezgin AL	24	24 derslikli MTAL
7	Muş	Merkez	Rekabet Kurumu MTAL	32	32 derslikli MTAL
8	Muş	Hasköy	Hasköy ÇPL	24	24 derslikli MTAL + 2 atölye
9	Muş	Varto	Varto İHL	24	24 derslikli MTAL
10	Muş	Bulanık	Bulanık Öğretmenevi		100 yataklı Öğretmenevi
<b>TOPLAM:</b> 9 Okul, 240 derslik + 100 Yataklı Öğretmenevi					
<b>TOPLAM PROJE TUTARI : 1.900.000,00 TL</b>					
<b>NOT:</b> Bu kapsamdaki projelerimiz Ek Yatırım Programı kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın Onaylarına sunulmuştur.					



# 16.07.2022 Tarihinde Yapılan Toplantıdan Sonra Yapılan Çalışmalar

## 1- Zemin etüdü ihalesine çıkılması için gerekli olan;

- ❖ Tapu kaydı
- ❖ Aplikasyon krokisi
- ❖ Plankote' ler İl Özel İdaresine teslim edildi.

## 2- Ruhsat işlemleri için gerekli olan diğer belgeler;

- ❖ Tahsis belgesi
- ❖ İmar durum belgesi ilgili kurumlardan istenmiştir. (Merkezdeki yerlerin İmar durum sayısalı teslim edildi)

## 3- Milli eğitim Bakanlığımızdan tip projeler temin edilerek İl Özel İdaresine teslim edilmiştir.

# ARZ EDERİM

**Enver KIVANÇ**  
**İl Milli eğitim Müdürü**

**16.07.2022**

**MUŞ**